

**Sprawozdanie z realizacji Projektu Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PE/001  
pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie”**

Przykładem jednej z największych inwestycji w województwie śląskim realizowanym w jednym z najstarszych miast Zagłębia Dąbrowskiego tj. w Będzinie jest wdrażany z dużym rozmachem i zaangażowaniem projekt Funduszu Spójności pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie”. Decyzja o realizacji projektu została poprzedzona opracowaniem Studium Wykonalności pt: „Kompleksowy Program Gospodarki Ściekowej dla miasta Będzina”.

Po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie przez WFOŚiGW, NFOŚiGW, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki i Pracy został on wysłany do Komisji Europejskiej i zarejestrowany w dn. 11.08.2004r. pod nr 2004/PL/16/C/PE/001.

W dniu 17.12.2004r. Komisja Europejska wydała decyzję nr C(2004)5370 w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu nr 2004/PL/16/C/PE/001 „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie”. Przyznane dofinansowanie opiewa na kwotę **21.286.425 Euro**, co w skali całego projektu stanowi **75%** wartości inwestycji. Całkowita wartość tego projektu to **28.381.900 Euro**.

Dnia 16.09.2005r. została zawarta przez Gminę Będzin z NFOŚiGW Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie” w ramach Funduszu Spójności.

Projekt o nr (CCI) 2004/ PL/16/C/PE/001 Funduszu Spójności pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie” został podzielony na 6 kontraktów (4 kontrakty na roboty budowlane i 2 kontrakty na usługi) obejmujący 23 zadania inwestycyjne. Teren, na którym realizowany jest projekt swym zasięgiem obejmuje całe miasto, a w szczególności część południową Centrum, rejon osiedla Syberka, rejon osiedla Małobądz, rejon osiedla Mrowce, rejon osiedla Zielona, rejon Grodzca, rejon Łagiszy oraz rejon Brzozowica. Ponadto swoim zasięgiem obejmuje zlewnie czterech oczyszczalni ścieków, których poziom oczyszczania i wydajności hydraulicznej współgra z potrzebami, jakie pojawią się po zakończeniu projektu. I są to następujące oczyszczalnie ścieków:

- oczyszczalnia ścieków w Będzinie,
- oczyszczalnia ścieków „Centrum” w Dąbrowie Górniczej,
- oczyszczalnia ścieków w Wojkowicach,
- oczyszczalnia ścieków Elektrowni „Łagisza” w Będzinie.

Wyniku realizacji projektu zostanie podniesiony standard zaopatrzenia w wodę pitną równoległe do działań ukierunkowanych na podniesienie standardu systemu gospodarki ściekowej. Obszar, na którym realizowany jest projekt, podłączony jest do sieci wodociągowej i obejmuje 98% mieszkańców. Dlatego celem będzie jedynie wymiana przestarzałych i uszkodzonych odcinków sieci.

## **1. Prezentacja kontraktowania i wydatkowania.**

### **1.1. Kontrakty podpisane:**

**Kontrakt na Usługę nr 04 - „Nadzór nad robotami w Będzinie - Inżynier Kontraktu dla projektu pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie”.**

Data podpisania kontraktu: **29.06.2006r.** (przetarg nieograniczony)

Wykonawca kontraktu:

Konsorcjum:

- Inwestycje, Budownictwo, Handel INWEST-COMPLEX Sp. z o. o.; ul. Góry Chełmskiej 15; 44-100 Gliwice (Lider).
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji Sp. z o. o.; ul. Józefczaka 29; 41-902 Bytom (Partner).

Wartość kontraktu: **1 112 030,00 EUR** (uwzględniono umowę podstawową 866 810 euro brutto+ umowę o usługę dodatkową 245 220,00 euro brutto). Zmianie uległ termin zakończenia kontraktu: **31.01.2010r.**

Stan zaawansowania kontraktu nr 04 wynosi: **ok. 67%**.

**Wartość wykonanych usług: 759 129,54 EURO**

**Kontrakt na Roboty nr 03 - „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie Etap III - zadania nr 7, 8, 9, 10, 17, 18”** obejmuje następujące ulice w mieście:

- osiedle Mrowce: ul. Kochanowskiego, ul. Reja, ul. Tuwima, ul. Boya Żeleńskiego, ul.

**Teatralna;**

- **ul. Rolnicza;**
- **dzielnica Grodziec: ul. Boleradz, ul. Różyckiego, ul. Asnyka, ul. Orzeszkowej, ul. Nadgórników, ul. Racjonalizatorów, ul. Janka Krasickiego, ul. Przewodników Pracy.**

Data podpisania kontraktu: **21.12.2006r.** (przetarg nieograniczony)

Planowana data zakończenia kontraktu: **luty 2009r.** ( w tym 6 miesięczny okres zgłaszania wad i usterek)

Wykonawca kontraktu: Energopol Południe S. A.; ul. Jedności 2; 41-208 Sosnowiec.

Wartość kontraktu: **6.049.120,35 EURO** /uwzględniono umowę podstawową (10.451.699,32 euro brutto) oraz umowę o roboty dodatkowe drogowe -Zad. 10 ul. Teatralna (277.065,03 euro brutto)/.

Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu nr 03: **100%.**

**Wykonano 24,50km sieci wod-kan.**

**Wartość wykonanych robót: 5.692.420,88 EURO**

Trwa okres zgłaszania wad i usterek.

**Kontrakt na Roboty nr 01 - Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie ETAP I - zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13** obejmuje następujące ulice w mieście:

- **ul. Słowiańska;**
- **ul. Podjazie;**
- **ul. Astrów, ul. Sadowa, ul. Różana;**
- **ul. Wspólna;**
- **ul. Sportowa;**
- **osiedle Zielona: ul. Kręta, ul. Prosta, ul. Nowa, ul. Zielona, ul. Wiejska, ul. Siemońska;**
- **dzielnica Brzozowica: ul. Brzozowicka, ul. Sierakowskiego, ul. Spokojna, ul. Polna, część ul. Świerczewskiego, ul. Numer 1,2,3 oraz 4;**
- **dzielnica Łagisza: ul. Niepodległości, część ul. Dąbrowskiej, część ul. Świerczewskiego.**

Data podpisania kontraktu: **23.03.2007r.** (przetarg nieograniczony)

Wykonawca kontraktu:

Konsorcjum firm:

- **Pebex II Sp. J. A. Porada, G. Czecko ; ul. Zagórska 3; 42-500 Będzin. (LIDER);**
- **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe i Usług Różnych WADMAR Sp. J. W. Dziecioł, A. Musiał; ul. Gwiazdka 1; 41-218 Sosnowiec. (Partner);**
- **Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych espri Sp. z o. o.; ul. Spacerowa 3 41-250 Czeladź. (Partner).**

Planowana data zakończenia kontraktu: **październik 2009r.**

Wartość kontraktu: **11.071.396,14 EUR** / uwzględniono umowę podstawową (10.545.279,76 euro brutto – rezygnacja: z wymiany C.O. - 74.794,05euro brutto; z wykonania studni wod. zad.11 -38139,64euro brutto); umowę o roboty dodatkowe-igłofiltr (91.317,05 euro brutto); umowę o roboty dodatkowe-Zad. Nr 4 ul. Wspólna (81.231,16 euro brutto); umowę o roboty dodatkowe drogowe-Zad. Nr 11( 422.591,74 euro brutto) oraz umowę o roboty dodatkowe – igłofiltrII- Zad. Nr 11 (43.910,12 euro brutto) /.

Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu nr 01: **90%**

**Wykonano 42km sieci wod-kan.**

Stan zaawansowania finansowego kontraktu nr 01: **83%.**

**Wartość wykonanych robót : 9.252.156,54 EURO**

**Kontrakt na Roboty nr 02 - „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie Etap II, zadania nr 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23”** obejmuje następujące ulice w mieście:

- **dzielnica Łagisza: ul. Pokoju, ul. Odrodzenia, ul. Korczaka, ul. Parkowa, ul. Kolorowa, ul. Świerkowa, ul. Jedności, ul. Drzewna, ul. Ogrodowa, ul. Krotka;**
- **dzielnica Grodziec: ul. Piaskowa;**
- **ul. Długa;**
- **osiedle Syberka: ul. Piłsudskiego oraz modernizacja istniejącej Pompowni „Syberka”**
- **teren oczyszczalni ścieków Będzin: budowa stacji zlewczej.**

Data podpisania kontraktu: **15.10.2007r.**

Wykonawca kontraktu: ABM Solid S. A.; ul. Bartla 3; 33-100 Tarnów.

Wartość kontraktu: **10.451.699,32EUR**

Planowana data zakończenia kontraktu: **grudzień 2009r.**

Stan zaawansowania rzeczowego kontraktu nr 02: **60%**  
**Wykonano ok. 23km sieci wod-kan.**

Stan zaawansowania finansowego kontraktu nr 02: **50%.**  
**Wartość wykonanych robót: 5. 168.533,89EUR**

### ***1.2. Kontrakty nie podpisane.***

**Kontrakt na Roboty nr 02A - „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie Etap IIA, zadanie nr 20” obejmuje następującą ulicę w mieście:**

- **ul. Kościuszki.**

Dnia **9 grudzień 2008r.** zostało ogłoszone postępowania przetargowe. Termin składania ofert upływa **dn. 10.02.2009r.**

Planowana data zakończenia kontraktu: **grudzień 2009r.**

Szacowana wartość kontraktu: **901.536,19 EUR**

**Kontrakt na Usługę nr 05 - „Pomoc techniczna - Konsultant ds. Opracowania raportu końcowego i rozliczenia inwestycji”.**

Wartość kontraktu: **185 128,00 EUR**

W związku z tym, iż Raport Końcowy zgodnie z podpisaną umową na Kontrakt nr 04 ma opracować Inżynier Kontraktu wraz Jednostką Realizującą Projekt - Beneficjent odstępuje od realizacji Kontraktu nr 05 – zatrudnienia konsultanta ds. opracowania raportu końcowego. Natomiast, w związku z tym, iż Umowa z IK musi zostać przedłużona, Beneficjent planuje przeznaczyć środki z tego zadania na dodatkowe wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.

Powyższa zmiana została uwzględniona we wniosku o zmianę Decyzji KE.

### **Podsumowanie:**

Reasumując w skali całego Projektu Funduszu Spójności pn. „*Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie*” zostało podpisanych 3 z 4 kontraktów na roboty budowlane oraz 1 z 2 kontraktów na usługę. Podpisane cztery umowy z Wykonawcami o łącznej wartości **ok. 28,70mln Euro.**

**Realizacja projektu planowana jest na lata 2006÷2009.**

Zaawansowanie rzeczowe w skali całego projektu wynosi: 79%

Wykonano:

- modernizacja i renowacja sieci wodociągowych: **ok. 31km;**
- budowa nowej kanalizacji sanitarnej: **32km;**
- budowa nowej kanalizacji deszczowej: **26km;**
- odtworzenie nawierzchni dróg i chodników: **ok. 141 tys. m<sup>2</sup>**

**Na koniec grudnia 2008r.** wybudowano i rozliczono przez służby Inżyniera Kontraktu **ok. 90km sieci wod-kan.** Planowana długość sieci wod-kan. do wykonania w ramach będzińskiego projektu FS to **ok. 110km.**

Zawansowanie finansowe w skali całego projektu na koniec grudnia 2008r. wynosi: 72%.

Do końca grudnia 2008r. zostały wykonane roboty budowlane i świadczone usługi o wartości: **ok. 20,88 mln Euro.**

Realizacja projektu oznacza dla Będzina olbrzymie zmiany. Przede wszystkim skanalizowane zostanie 95% miasta, co będzie miało ogromny wpływ na podniesienie walorów ekologicznych.

Chwilowe niedogodności związane z realizacją projektu zostaną wynagrodzone mieszkańcom w niedalekiej przyszłości poprzez sprawnie działający system kanalizacyjny, który będzie służył przyszłym pokoleniom.

Najważniejszym z efektów realizacji projektu będzie także podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

W obecnej rzeczywistości gospodarczej jest niezwykle trudno pozyskać inwestora strategicznego.

Konkurencja jest na tyle duża, gdyż każde przedsięwzięcie inwestycyjne na obszarze gminy wiąże się z nowymi miejscami pracy, co w konsekwencji ma wpływ na wzrost dochodów gminy z tytułu podatków płaconych przez nowo powstałe firmy i przedsiębiorstwa.

Wszystkie korzystne zmiany wynikające z realizacji projektu pn. „*Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie*” nie byłyby możliwe bez współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. Podjęte działania przez gminę Będzin są dowodem na to, że wejście Polski w struktury unijne jest ogromną szansą dla wszystkich. Dzięki środkom z Funduszu Spójności jesteśmy w stanie skutecznie realizować projekty mające na celu podnoszenie jakości życia społeczności lokalnych.